

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra:"REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PALÁCIO PRIMAVERA"

LOCAL: PRAÇA SESQUICENTENÁRIO, S/N						
Serviços / Meses		01	02	03	04	Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% 7.577,96	-	-	-	100% 7.577,96
2.0	FORRO, PISOS ELEVADOS E DIVISÓRIAS	50% 147.634,76	50% 147.634,76	-	-	100% 295.269,52
3.0	PISOS INTERNOS	-	50% 52.875,35	50% 52.875,35	-	100% 105.750,70
4.0	PINTURA DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, DIVISÓRIAS E FORRO	-	-	-	100% 49.686,51	100% 49.686,51
5.0	ELETRICA E ILUMINAÇÃO	-	25% 14.435,70	50% 28.871,41	25% 14.435,70	100% 57.742,81
6.0	METAIS, ESPELHOS E FRONTÕES DAS BANCADAS				100% 7.893,35	100% 7.893,35
7.0	MARMORARIA ( PEÇAS)				100% 4.915,78	100% 4.915,78
8.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO	25% 5.042,39	25% 5.042,39	25% 5.042,39	25% 5.042,39	100% 20.169,56
9.0	COMBATE A INCENDIO- AVCB	-	-	-	100% 6.157,26	100% 6.157,26
10.0	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	-	-	30% 38.891,70	70% 90.747,30	100% 129.639,00
11.0	COBERTURA DA RAMPA	-	-	-	100% 8.936,01	100% 8.936,01
<b>Total</b>		<b>160.255,11</b>	<b>219.988,20</b>	<b>125.680,85</b>	<b>187.814,30</b>	<b>693.738,46</b>
<b>BDI 23,00%</b>		<b>36.858,68</b>	<b>50.597,29</b>	<b>28.906,60</b>	<b>43.197,29</b>	<b>159.559,85</b>
<b>Total</b>		<b>197.113,79</b>	<b>270.585,49</b>	<b>154.587,45</b>	<b>231.011,59</b>	<b>853.298,31</b>